

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН БАГЦ










БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
СПОРТЫН ЯАМ



2020 оны төсөвт тусаагүй дуусаагүй барилга Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцад 7 байна. Эдгээр дуусаагүй барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь 20-90 хувьтай байна.

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД

(сая төгрөг)

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР	ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	ОЛГОСОН НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ		БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (ХУВЬ)
		МӨНГӨН ДҮН	ХУВЬ	
 Сургуулийн барилга, 640 суудалтай (УБ, БЗД, 11-р хороо, 126-р сургууль)	3,266.8	2,808.8	86.0	90.0
 Спорт цогцолборын барилга, 700 суудалтай (Сүхбаатар, Баруун-Урт сум)	1,602.6	1,200.0	74.9	35.0
 Спорт заалны барилга (УБ, ЧД, 61-р сургууль)	1,599.5	772.4	73.6	30.0
 Соёлын төв, захирагчийн албаны барилга (Сэлэнгэ, Орхонтуул сум)	1,496.0	1,575.3	104.3	80.0
 Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн (Дорнод, Хэрлэн сум)	910.3	384.4	21.7	20.0
 Бага сургуулийн шинэ барилга (Баянхонгор, Бууцагаан сум)	500.0	475.0	50.6	30.0
 Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах, багц 3-усан оргилуур, усан хангамжийн ажил (Говь-Алтай)	176.0	100.0	56.8	80.0




Үндэсний Аудитын Газрын “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан - 2018”-д дурдсан дуусаагүй орхигдсон 46 барилгаас 28 нь 2020 оны төсөвт тусаагүй байна. Эдгээрийн 61 хувь нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд (БСШУСС) болон Барилга, хот байгуулалтын сайд (БХБС)-ын багцад байгаа юм.

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН БАГЦ













БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН
ЯАМ




2020 оны төсөвт тусаагүй дуусаагүй барилга, байгууламж Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад 10 байна. Эдгээр дуусаагүй барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь 0-85 хувьтай байна.

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД

(сая төгрөг)

	ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР	ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	ОЛГОСОН НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ		БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (ХУВЬ)
			МӨНГӨН ДҮН	ХУВЬ	
	Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил (УБ)	13,746.2	12,213.1	94.6	65.0
	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх соёл, спортын цогцолборын барилга, 700 суудалтай (Дорноговь, Замын-Үүд сум)	5,844.1	2,668.4	45.7	47.0
	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл (Говь- Алтай, Дэлгэр сум)	5,000.0	3,497.8	70.0	49.0
	Барилгын материалын лабораторийн барилга (Өмнөговь, Даланзадгад сум)	999.9	942.7	94.3	85.0
	Гэр хорооллын бохир усны 2.4 км шугам (Сэлэнгэ, Сайхан сум)	268.0	235.8	98.7	79.2
	Үйлчилгээний төвийн барилга (Сэлэнгэ, Ерөө сум)	250.0	250.0	100.2	50.0
	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм-ийн 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил (УБ)	3,480.3	1,881.6	54.0	54.0
	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (УБ)	1,596.0	387.8	49.8	50.0
	Усан хангамж ф32/150мм-ийн 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф300мм-ийн голчтой 1246 метр шугамын угсралтын ажил (УБ, СХД, 10-р хороо)	858.0	270.3	31.5	20.0
	Дулааны ф65/200мм-ийн голчтой 924 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (УБ, СХД, 10-р хороо)	754.0	226.2	30.0	0.0












БСШУСС, БХБС-ААС БУСАД ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦ



2020 оны төсөвт туссаагүй дуусаагүй барилга, байгууламж БСШУСС болон БХБС-аас бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд нийт 11 байгаагийн 3 нь Эрчим хүчний сайдын багцад байна. Бусад 8 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад тус бүр 1 барилга, байгууламж байгаа бөгөөд эдгээр барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл 10-90 хувьтай байна.

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД

(сая төгрөг)

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР	ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	ОЛГОСОН НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ		БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (ХУВЬ)
		МӨНГӨН ДҮН	ХУВЬ	
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН БАГЦ				
 Ирээдүй цогцолбор хорооллын дулааны 4100 м гол шугам, 6 ш дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (УБ)	9,267.0	8,539.4	92.1	77.0
 12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 ф 400 мм голчтой шугамыг 2 ф 500 мм болгон өргөтгөх, 3*500*70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт (УБ)	7,296.0	5,801.3	88.9	88.0
 Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил (УБ)	1,800.0	821.6	57.4	59.8
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН БАГЦ				
 ЗДТГ-ын контор (Завхан, Их-Уул сум)	970.0	220.0	22.7	25.0
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН БАГЦ				
 Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил (УБ, БЗД)	10,000.0	5,721.6	58.4	27.7
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦ				
 Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр (УБ, ХУД)	36,000.0	4,964.4	46.8	10.0
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН БАГЦ				
 Ахмадын сувиллыг өргөжүүлж өвлийн барилга байгууламж барих ажил (УБ, СБД, 15-р хороо)	710.0	787.7	101.5	73.2
ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦ				
 Аймгийн төвийн 2 км автозам (Баянхонгор, Баянхонгор сум)	910.3	682.3	75.0	60.0
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН БАГЦ				
 "Боршоо" Олон улсын худалдааны төвийн барилга угсралтын ажил (Увс, Давст сум)	400.0	271.6	67.9	30.0
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН БАГЦ				
 Эмнэлгийн барилга, 10 ортой (УБ, БЗД, Хонхор тосгон)	773.2	737.2	100.0	90.0
БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙДЫН БАГЦ				
 Шонхор хүүхдийн зуслангийн Соёлын төвийн барилга (Сэлэнгэ, Мандал сум)	162.6	132.0	81.2	35.0



Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих зарим барилга, байгууламжийг төлөвлөсөн хугацаанд нь дуусгалгүй он дамжуулан орхигдуулснаас үүдэн төсөвт өртөг нь өсөж, төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулах нөхцөл байдал үүсэж байна.



Үндэсний Аудитын Газрын “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан-2018”-д дурдсан он дамжсан, дуусаагүй орхигдсон 46 барилгаас зөвхөн 18 нь 2020 оны төсөвт туссаны дотор 11-ийнх нь төсөвт өртөг нэмэгджээ.

(сая төгрөг)

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР	ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА		ТӨСӨВТ ӨРТӨГ			2020 ОНД САНХҮҮЖИХ ДҮН
	ЭХЭЛСЭН ОН	ДУУСГАХ ОН (АНХНЫ)	АНХНЫ	2020 ОНЫ ТӨСӨВ	ӨӨРЧЛӨЛТ	
Ханхэнтий чуулгын барилга (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2011	2017	8,353.7	11,459.4	3,105.7	3,106.4
Төрөх эмнэлэг, 50 ортой (Дорноговь, Сайншанд сум)	2011	2017	1,719.9	8,274.8	6,554.9	2,350.0
220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 44 км, хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг, барилга угсралтын ажил (УБ)	2012	2016	9,000.0	9,339.4	339.4	600.0
“Сонгино” 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ-ын 5,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил (УБ)	2012	2016	19,500.3	21,597.9	2,097.6	3,400.0
ХААИС-ийн МСҮТ-ийн хичээлийн байр (Орхон, Баян-Өндөр сум)	2013	2017	2,162.0	4,909.7	2,747.7	4,614.9
Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах (Архангай, Эрдэнэбулган сум)	2013	2017	1,762.1	2,446.7	684.6	684.6
Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ортой (Дорноговь, Замын-Үүд сум)	2013	2017	5,000.0	6,356.0	1,356.0	1,200.0
ДЦС 4-өөс У-18 хүртэлх (Москва хорооллын урд тал хүртэл) 4.2 км, ф 800-ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил (УБ)	2014	2017	16,987.3	16,987.3	0.0	1,800.6
“Төв халх” дуулалт жүжгийн театр (Дундговь, Сайнцагаан сум)	2011	2014	6,800.0	6,800.0	0.0	1,780.0
Спорт цогцолборын барилга (Дорноговь, Хатанбулаг сум)	2012	2017	913.4	1,113.4	200.0	246.6
Соёлын төвийн барилга, 250 суудалтай (Баянхонгор, Бууцагаан сум)	2008	2012	664.7	1,900.0	1,235.3	1,500.0
Дүүргүүдийн прокурорын нэгдсэн байр (УБ, ХУД)	2013	2015	16,000.0	18,931.1	2931.1	4,500.0
Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга (Баянхонгор, Баянхонгор сум)	2014	2014	900.0	9,000.0	8,100.0	2,000.0
Хилчин хотхоны инженерийн шугам сүлжээ (УБ, СХД, 30-р хороо)	2013	2016	5,000.0	2,800.0	-2,200.0	1,230.0
Сумын төвийн шинэчлэл (Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум)	2014	2018	5,000.0	5,000.0	0.0	100.0
Сумын төвийн шинэчлэлт төсөл (Дорнод, Баян-Уул сум)	2014	2018	5,000.0	5,000.0	0.0	100.0
Сумын төвийн шинэчлэлт төсөл (Хэнтий, Биндэр сум)	2014	2018	5,000.0	5,000.0	0.0	100.0
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (Хөвсгөл, Мөрөн сум) баригдах 800 айлын цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2013	2018	5,000.0	5,000.0	0.0	929

Эх сурвалж:

- Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13)
- Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26)
- “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан-2018” (Үндэсний Аудитын Газар)

